GERENCIA DE PROYECTOS LEY 21/82

PLAN DE SUPERVISION GENERAL

ACTA DE SOCIALIZACION

INFORMACION BASICA

ENTIDAD TERRITORIAL	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA
BOLIVAR	MAGANGUE	COMUNAL DE VERSALLES

FECHA	ALCANE DEL PROYECTO
04/09/2014	Construcción de cinco Aulas, 1 Laboratorio y 1 Bateria Sanitaria.
PROTOTIPO A IMPLANTAR	
NO APLICA	

	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
874,71 M2 DE DISEÑO	El proyecto propuesto por la consultoría dispone de la construcción de un bloque en dos niveles donde se contemplan la construcción de 5 Aulas, 1 laboratorio y 1 Batería Sanitaria, para su implantación se requiere la demolición de los bloques existentes ubicados en el costado Sur y oriente. Se proponen aulas con una capacidad de 40 alumnos, una batería sanitaria con 13 aparatos. El bloque dispone de 2 puntos de evacuación el primero una escalera intermedia, como la ubicación de una rampa con el diseño adecuado cumpliendo con los estándares de accesibilidad y circulaciones frontales con un ancho de 1,80.	* El proyecto se desarrolla dando la opción de la demolición del bloque posterior ocetado oriental , con el fin de generar área libre en el lote, para dar cumplimiento a los requerimientos de indices de ocupación y construcción según la norma. * El proyecto fue diseñado bajo los esquemas normativos entregados por Planeación Municipal y los parámetros de norma para Infraestructura Educativa - NTC-4595.
REQUIERE DEMOLICIONES	El proyecto contempla la demolición de un bloque, el cual se encuentra fuera de servicio por el alto nivel de deterioro que presenta dicha edificación, la cual representa un nivel de amenaza para la permanencia de los estudiantes. Y la demolición del bloque posterior el cual también se encuentra en regular estado con el fin de proporcionar área libre según las condiciones del lote.	Se requiere la demolición de los bloques colindantes con las vias. Dadas sus condiciones en mal estado, y con el fin de proporcionar area libre dadas las condiciones morfologicas del lote.
ANEXA COMPROMISO DE LA ET PARA REALIZAR LAS DEMOLICIONES	No se requiere.	Las actividade de demolición se contemplan en el presupuesto de obra del contrato de la consultoria.
VARIOS	El proyecto No incluye en el presupuesto, la construccion de plazoletas y zonas libres.	


FOTOGRAFIAS PREDIO Y CONSTRUCCIONES EXISTENTES









PROYECTO, IMPLANTACION Y FACHADAS



IMPLANTACIÓN PROPUESTA PRIMER PISO



PLANTA PROPUESTA SEGUNDO PISO



PROPUESTA DE FACHADA Y CORTE

FIRMAS

REPRESENTANTE DE EDUCACION (MPIO_DPTO)

NOMBRE: RAFAEL RODRIGUEZ CHAVES

RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA

NOMBRE RECTOR: JORGE ELIECER ALONSO CAMERO

REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

NOMBRE: MARCELO TORRES BENAVIDES (ALCALDE).